

Opname
Status

Periode 3 (1-20 Okt 2026)
Final

RAB
Difinalkan oleh

Revisi 1
Admin Demo (Data Contoh), 22 Oktober 2026 pukul 05.59 WIB

Nilai kontrak Rp 300.000.000	% fisik kumulatif 40,55%	% disetujui kumulatif 37,48%	Nilai progres disetujui Rp 112.425.000 Perubahan dari periode final terakhir: +Rp 45.825.000
--	------------------------------------	--	---

Rincian item

Kode	Uraian	Satuan	Volume	Bobot (%)	Fisik kum. (%)	Disetujui kum. (%)	Nilai disetujui (Rp)
A PEKERJAAN PERSIAPAN							
A.1	Persiapan lokasi dan pengukuran	ls	1	5,00	100,00	100,00	15.000.000
Subtotal A disetujui							15.000.000
B PEKERJAAN STRUKTUR							
B.1	Pekerjaan pondasi beton	m3	24	16,00	90,00	85,00	40.800.000
B.2	Kolom dan balok beton bertulang	m3	30	30,00	55,00	50,00	45.000.000
Subtotal B disetujui							85.800.000
C DINDING DAN PLESTERAN							
C.1	Pasangan dinding dan plesteran	m2	186	15,50	30,00	25,00	11.625.000
Subtotal C disetujui							11.625.000
D PEKERJAAN ATAP							
D.1	Struktur dan penutup atap	m2	120	24,00	0,00	0,00	0
Subtotal D disetujui							0
E PEKERJAAN PENYELESAIAN							
E.1	Pengecatan dan penyelesaian akhir	ls	1	9,50	0,00	0,00	0
Subtotal E disetujui							0

Progres fisik 40,55% · Progres disetujui 37,48%


Total disetujui Rp 112.425.000

Rekap per divisi

Divisi	Nilai disetujui kumulatif (Rp)
A PEKERJAAN PERSIAPAN	15.000.000
B PEKERJAAN STRUKTUR	85.800.000
C DINDING DAN PLESTERAN	11.625.000
D PEKERJAAN ATAP	0
E PEKERJAAN PENYELESAIAN	0



Kurva S



Sumbu tegak: persen kumulatif (0–100%), sumbu datar: bulan selesai periode. P* = periode jadwal yang belum punya tanggal selesai.

Catatan opname: Persen fisik diisi pelaksana; persen disetujui ditetapkan saat persetujuan.

Pelaksana lapangan

Diperiksa oleh

Disetujui oleh

Nama & tanggal

Nama & tanggal

Nama & tanggal